

Uitgaven					
NPG project bedragen x € 1.000	Raming uitgaven	Werkelijke uitgaven	Verplichtingen	Prognose	Restant raming
Centrumplannen	11.530	4.112	0	7.418	0
Vakland	2.618	2.619	0	-1	0
Nieuw Roakeldais	2.916	1.006	0	1.909	1
Nieuwe Waterwerken Zoutkamp	1.482	297	0	1.185	0
NPG Promotie NWW Zoutkamp	61	36	0	25	0
Kunstcentrum De Ploeg	3.230	556	0	880	1.794
NPG Project Enne Jans Heerd	1.602	1.578	0	24	0
Werelderfgoedcentrum	3.450	1.269	0	2.181	0
NPG Herinrichting Oosterstraat Warffum	400	397	0	3	0
Tijd voor Toekomst	1.727	552	0	1.175	0
Tocamaheerd	2.300	287	0	0	2.013